

Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása
Szentes Strand felújítás Gépház építés

amely létrejött egyrészt a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Csallány G part 4. Adószám: 14607466-2-06 Cégjegyzékszám: Cg.06-09-013461 14607466-7311-572-06. bankszámla: 12066007-01126472-00100000 telefon: 63/400-122 fax: email: info@udulokozpont-szentes.hu képviseli Márton Mária ügyvezető), mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)

és a FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (címe: 6725 Szeged Kálvária sgt. 87/B. . cégjegyzékszám: 06-10-000170 adószáma: 11391069-2-06, számlaszáma: CIB 10700062 04354507 51100005 tel/fax:62/553-133/ 62/553-122 képviseli: Nemesi Pál vezérigazgató), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, a 2013 augusztus 5-én megkötött, november 18-án módosított vállalkozási szerződés módosítására.

Előzmények:

Szerződő felek között 2013. augusztus 5-én vállalkozási szerződés jött létre a Szentes, Csallány Gábor part 4. szám alatti ingatlanon folyó Strand felújítás során a következő építési munkák elvégzésére, mely szerződést a Felek 2013 november 18-án és november 29-én módosítottak:

Szentes Strand felújítás Gépház építés I-II rész (DAOP támogatással)

- a) 33 m-es medence, tanmedence gépház, élménymedence gépház építése, valamint a 33 m-es medence és a tanmedence légfűtés rendszerének korszerűsítése
- b) 271,74 m² nettó alapterületű új gépház építése teljesen épületgépészeti és épületvillamossági kiépítéssel.
- c) Az új gépházon 302 m² alapterületű napozóterasz kialakítása.
- d) A korábban elbontott régi vízgépházból kikerült – a meglévő tanmedencét kiszolgáló – víztisztító és vízforgató rendszer beépítése az új gépházba Aquafil 200V típusú szűrőlemezes, szűrőgyertyás, kvarchomok szűrőbetéttel töltött D2000 mm átmérőjű acél szűrőtartállyal.
- e) A meglévő 33-as medence és a tanmedence légfűtésének kiépítése, korszerűsítése 1 db 14.000 m³/ó, 186 kW teljesítményű, valamint 1 db 28.000 m³/ó, 372 kW teljesítményű fűtőkalkorifer beépítésével.

A 2. számú módosításban meghatározott véghatáridő (2014. május 31) megállapításakor a Felek feltételezték, hogy erre a határidőre már a DAOP forrásból megvalósuló „Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a kivitelező kiválasztása megtörténik. Így meghatározásra kerül az a Vállalkozó, aki a gépház utolsó traktusába el fogja tudni helyezni az élmény- és wellness bővítmények szűrő tartályait, és így FERROÉP Zrt. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B a napozó terasz burkolási munkáit be tudta volna fejezni. Miután a hivatkozott közbeszerzési eljárás eredménytelen, újabb eljárás lefolytatása szükséges, ezért a Gépház építésének teljesítési határidejét meg kell növelnünk 2014. szeptember 30.-ra, abban bízva, hogy erre a határidőre a kapcsolódó szerződés megkötésre kerül, és a kivitelező befejezheti a munkát. A FERROÉP Zrt. részére ezt követően kerül kifizetésre a végszámla.

A szerződésmódosítás megfelel a a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §-ában foglalt szabályoknak.

I. A Fentiekre tekintettel szerződő felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

III. A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Határidők:

Munkaterület átadása: 2013-08-08.

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.
Adószám: 14607466-2-06
- 3 -

Munkavégzés megkezdésének időpontja: A szerződés aláírását követő 10 napon.

Munkavégzés befejezésének határideje: 2014-09-30.

Részhatáridő: 2013-11-30. Ezen részhatáridőre az alábbi munkanemek kivételével, a Vállalkozó elkészítette a gépház építési munkáit, és az elkészült munkákra vonatkozóan átadta a megvalósulási tervdokumentációt- a részműszaki átadási eljárás befejeződött:-

- A leendő élmény- és wellness bővítést kiszolgáló vízgépház traktusnak a Csallány G. part felőli (5,4 x 6 = 32,40 m2 területű) részén csak fóliás beton készül dilatációs lehatárolással.
- A napozóterasz teljes burkolása.
- A vegyszerezés végleges megoldása

A munkavégzés teljes körű befejezéséig Vállalkozó gondoskodott az elkészült gépház ideiglenes beázás mentességéről.

A Vállalkozó nyertes ajánlattevőként nyilatkozik arról, hogy a szerződésmódosítással egyetért.

Az eredeti vállalkozási szerződés nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak, a továbbiakba az eredeti Vállalkozási szerződés az 1. és 2. számú szerződésmódosításokkal együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás készült négy eredeti példányban (kettő Vállalkozó, kettő Megrendelő példány), elválaszthatatlan része a szerződéshez mellékletként csatolt, módosított pénzügyi – műszaki ütemterv. Jelen szerződésmódosítást a Felek értelmezés, egyeztetést és elolvasást követően a mai napon jóváhagyólag írták alá.


Szentes, 2014. április 10.

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.
Adószám: 14607466-2-06
- 3 -



MEGRENDELŐ
Márton Mária
ügyvezető

FERROÉP
Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/b
Adószám: 11391009-2-06



VÁLLALKOZÓ
Nemesi Pál
vezérigazgató

PÉNZÜGYI-MŰSZAKI ÜTEMTERV (3. sz. szerződés módosításhoz)

A Szentés Strand felújítás Gépház építés I-II rész (DAOP) támogatással kivitelezési munkához

Ssz.	Munkanem	2013.												2014.				
		Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj				
	Kezdés: 2013-08-08																	
	Befejezés: 2014-09-30																	
	Számlázási ütemterv																	
	I. rész vonatkozásában																	végösszeg 2014.09.30
	II. rész vonatkozásában																	
	Számla nettó értéke																	12 352 676 Ft

Szentési Údudvoközpont Nonprofit Kft.
 5600 Szentés, Csallány Gábor part 4.
 Adószám: 14607466-2-06
 -3-

Szeged, 2014-04-09


 Márton Mária
 ügyvezető

FERROEP
 Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
 6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/b
 Adószám: 11291069-2-06


 Nemesi Pál
 vezérigazgató